



CFE - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 832120/2016	GESTOR MTUR	PROGRAMA EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO	ACÃO / MODALIDADE	OBJETO REVITALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA DE INHACORÁ	MUNICÍPIO / UF INHACORÁ-RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Elisa Florinda Stolberg da Rosa, Centro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO PRAÇA CENTRAL	
DATA BASE set/17	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre /RS	DESCRÇÃO DO LOTE Edificação, paisagismo e equipamentos	

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/05/18	Parcela 1 jun/18	Parcela 2 jul/18	Parcela 3 ago/18	Parcela 4 set/18	Parcela 5 out/18	Parcela 6 nov/18	Parcela 7 dez/18	Parcela 8 jan/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	8,05%	12,24%	12,02%	18,80%	12,52%	16,86%	19,51%	
			Parcela (R\$)	20.220,63	30.744,78	30.182,63	47.202,27	31.446,81	42.344,99	48.996,38	
			Acumulado (%)	8,05%	20,29%	32,31%	51,11%	63,63%	80,49%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	20.220,63	50.965,41	81.148,04	128.350,31	159.797,12	202.142,11	251.138,49	
1.	EDIFICAÇÕES	251.138,49	Parcela (%)	8,05%	20,29%	32,31%	51,11%	63,63%	80,49%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	20.220,63	50.965,41	81.148,04	128.350,31	159.797,12	202.142,11	251.138,49	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	4.553,61	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	4.553,61							
1.2.	FUNDAÇÕES	31.334,04	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	15.667,02	31.334,04						
1.3.	ESTRUTURAS	30.155,52	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	15.077,76	30.155,52					
1.4.	ALVENARIAS	9.492,48	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	9.492,48					
1.5.	FORRO	3.719,55	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.859,78	3.719,55			
1.6.	COBERTURA	28.701,35	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	28.701,35	28.701,35			
1.7.	PAVIMENTAÇÕES	18.763,07	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.752,61	9.381,54	15.010,46	18.763,07		
1.8.	REVESTIMENTO	24.676,13	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	80,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.935,23	24.676,13	24.676,13		
1.9.	ESQUADRIAS	29.476,88	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.476,88		
1.10.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	12.404,15	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	70,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.480,83	4.961,66	8.682,91	12.404,15	
1.11.	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	17.980,81	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	70,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	3.596,16	7.192,32	12.566,57	17.980,81	
1.12.	PINTURAS	15.429,12	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.429,12

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/05/18	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
				jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19
1.13.	EQUIPAMENTO PPCI	9.805,15	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.429,12	
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
1.14.	RAMPAS	9.805,65	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.805,15	
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
1.15.	CANTEIROS EXTERNOS	4.413,40	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.805,65	
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
1.16.	LIMPEZA	427,58	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413,40	
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,58	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	

Leonardo Postay Frizzo

Name: LEONARDO POSTAY FRIZZO
Título: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAUCAU A107991-3
ARTIRRT: 6353504

Local

03 de abril de 2018

Data