



**PLE - Planilha de Levantamento de Eventos**  
Eventogramas e Quantitativos

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1058.797-48/2018	Nº SICONV 867661/2018	IGIOV IGIOV/IPF	GESTOR MINISTÉRIO DO TURISMO	PROGRAMA APOIO A PROJETO DE INFR. TURÍSTICA	ACÇÃO / MODALIDADE
PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE INHACORÁ	MUNICÍPIO / UF INHACORÁ/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO CENTRO	OBJETO PAV. ACESSO AO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO	DATA ASSINATURA	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA 01/06/2019	

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (RS)	Preço Total (RS)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Valor Total do Orçamento: R\$ 258.856,04													
Frentes de Obra:													
Nível 1.	Trecho 1												
Nível 1.1.	Pavimentação												
Serviço 1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		M2	2,50	409,76	1.024,40	2-TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO	2,50					
Serviço 1.1.2.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C		M2	1.200,00	2,16	2.592,00	2-TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO	1.200,00					
Serviço 1.1.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE.		M3	36,00	1.053,17	37.914,12	2-TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO	36,00					
Serviço 1.1.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE.		M3	48,00	814,43	39.092,64	2-TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO	48,00					
Serviço 1.1.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA		M3XXM	5.577,60	1,28	7.139,33	2-TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO	5.577,60					
Serviço 1.1.6.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE		UNI	2,00	645,13	1.290,26	2-TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO	2,00					
Nível 1.2.	Sinalização												
Serviço 1.2.1.	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO		M2	32,60	23,87	778,16	3-TRECHO 1 - SINALIZAÇÃO	32,60					
Serviço 1.2.2.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA		M2	0,80	726,78	581,42	3-TRECHO 1 - SINALIZAÇÃO	0,80					
Serviço 1.2.3.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		M	10,00	68,86	688,60	3-TRECHO 1 - SINALIZAÇÃO	10,00					
Serviço 1.2.4.	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4,3:5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016		M3	0,50	509,20	254,60	3-TRECHO 1 - SINALIZAÇÃO	0,50					
Nível 2.	Trecho 2												
Nível 2.1.	Pavimentação												
Serviço 2.1.1.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C		M2	784,84	2,16	1.695,25	4-TRECHO 2 - PAVIMENTAÇÃO	784,84					
Serviço 2.1.2.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE.		M3	23,55	1.053,17	24.802,15	4-TRECHO 2 - PAVIMENTAÇÃO	23,55					
Serviço 2.1.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE.		M3	31,39	814,43	25.564,96	4-TRECHO 2 - PAVIMENTAÇÃO	31,39					
Serviço 2.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA		M3XXM	3.647,94	1,28	4.669,36	4-TRECHO 2 - PAVIMENTAÇÃO	3.647,94					

Frentes de Obra:													
Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Serviço	2.1.5.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UNI	2,00	645,13	1.290,26	4-TRECHO 2 - PAVIMENTAÇÃO	2,00					
Nível	2.2.	Sinalização											
Serviço	2.2.1.	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	27,99	23,87	668,12	5-TRECHO 2 - SINALIZAÇÃO	27,99					
Serviço	2.2.2.	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UN	1,00	103,82	103,82	5-TRECHO 2 - SINALIZAÇÃO	1,00					
Serviço	2.2.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,41	726,78	297,98	5-TRECHO 2 - SINALIZAÇÃO	0,41					
Serviço	2.2.4.	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,50	68,86	516,45	5-TRECHO 2 - SINALIZAÇÃO	7,50					
Serviço	2.2.5.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	0,38	509,21	193,50	5-TRECHO 2 - SINALIZAÇÃO	0,38					
Nível	3.	Trecho 3											
Nível	3.1.	Pavimentação											
Serviço	3.1.1.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.352,10	2,16	2.920,54	6-TRECHO 3 - PAVIMENTAÇÃO	1.352,10					
Serviço	3.1.2.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUO), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	40,56	1.053,17	42.716,58	6-TRECHO 3 - PAVIMENTAÇÃO	40,56					
Serviço	3.1.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUO), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	54,08	814,43	44.044,37	6-TRECHO 3 - PAVIMENTAÇÃO	54,08					
Serviço	3.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	6.284,56	1,28	8.044,24	6-TRECHO 3 - PAVIMENTAÇÃO	6.284,56					
Nível	3.2.	Sinalização											
Serviço	3.2.1.	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	341,64	23,87	8.154,95	7-TRECHO 3 - SINALIZAÇÃO	341,64					
Serviço	3.2.2.	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UN	2,00	103,82	207,64	7-TRECHO 3 - SINALIZAÇÃO	2,00					
Serviço	3.2.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,59	726,76	428,79	5-TRECHO 2 - SINALIZAÇÃO	0,59					
Serviço	3.2.4.	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,50	68,86	860,75	7-TRECHO 3 - SINALIZAÇÃO	12,50					
Serviço	3.2.5.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	0,63	509,21	320,80	7-TRECHO 3 - SINALIZAÇÃO	0,63					

Unica

Valor Total do Orçamento: R\$ 258.856,04

INHACORÁ/RS, 02 de agosto de 2019  
Local e Data

Responsável Técnico: ELISENIO FRIZZO  
CREA / CAU: CREAR/RS 37.544-D

